

证券代码：301061

证券简称：匠心家居

公告编号：2023-028

常州匠心独具智能家居股份有限公司

关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）的规定，将本公司募集资金2023年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意常州匠心独具智能家居股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2591号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价的发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币72.69元，共计募集资金145,380.00万元，扣除承销和保荐费用7,557.26万元后的募集资金为137,822.74万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年9月3日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及其他发行费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,562.11万元后，公司本次募集资金净额为135,260.63万元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年9月3日出具了天健验〔2021〕15-6号《验资报告》。

（二） 2023 年半年度募集资金使用及结余情况

金额单位：人民币元

项目	2023 年半年度
募集资金净额	1,352,606,266.97
减：募投项目累计投入金额	16,859,223.63
减：超募资金永久补充流动资金	200,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	61,763,463.02
募集资金实际结余金额	1,197,510,506.36

注：截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 1,197,510,506.36 元（含利息收入），其中 6,510,506.36 元存放于募集资金专户中，1,191,000,000.00 元用于现金管理。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专用账户，并且分别与江苏银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司常州分行、苏州银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司常州分行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本无重大差异，募集资金三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额合计 6,510,506.36 元，存放于公司下列银行账户中：

金额单位：人民币元

户名	开户银行	账号	金额（元）
常州匠心独具智能家居股份有限公司	江苏银行常州钟楼支行	80800188000260655	489,412.22
常州匠心独具智能家居股份有限公司	苏州银行常州分行营业部	51004000001004	4,280,475.12
常州匠心独具智能家居股份有限公司	招商银行常州分行营业部	519902541310103	264,898.45
常州匠心独具智能家居股份有限公司	江南银行常州经开区支行	1159500000023578	1,375,657.44
常州匠心独具智能家居股份有限公司		1159000000031651 （专用结算账户）	100,063.13
合计			6,510,506.36

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金因购买及赎回理财产品存放于募集资金现金管理专用结算账户上的余额为 100,063.13 元，使用闲置募集资金购买的尚未到期的定期存款、结构性存款产品 1,191,000,000.00 元，具体明细如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	产品名称	产品类型	成交日期	金额
江苏银行常州钟楼支行	对公人民币结构性存款 2023 年第 21 期 3 个月 D 款	保本浮动收益型	2023/5/29	80,000.00
	单位定期存款 3 个月	单位定期存款	2023/5/26	900.00
江南银行常州经开区支行	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款（3 个月）	结构性存款	2023/4/3	1,100.00
	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款（3 个月）	结构性存款	2023/4/18	12,600.00
	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款（3 个月）	结构性存款	2023/5/17	14,500.00
	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款（3 个月）	结构性存款	2023/5/30	10,000.00
合计				119,100.00

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2023 年半年度募集资金投资项目的资金使用情况请见附表《2023 年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年9月28日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金人民币16,466,723.63元。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述置换预先投入自筹资金事项进行了审验鉴证，并出具了《关于常州匠心独具智能家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕15-70号）；保荐机构对本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金发表了核查意见。

2023年半年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用部分超募资金永久补充流动资金

公司于2021年9月28日召开公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并于2021年10月15日经2021年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金人民币10,000.00万元永久性补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见；保荐机构出具了相应的核查意见。

公司于2022年11月11日和2022年11月28日分别召开公司第二届董事会第三次（临时）会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并于2022年11月28日经2022年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金人民币10,000.00万元永久性补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见；保荐机构出具了相应的核查意见。

（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理

公司于2021年9月28日召开公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于2021年10月15日经2021年第一次临时股东大会审议通过，同意公司拟使用总额度不超过人民币13.5亿元（含本数，含超募资金）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型投资产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、流动性好、有保本约定、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品，

并在上述额度内滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见；保荐机构出具了相应的核查意见。

公司于2022年8月15日召开公司第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于2022年8月31日经2022年第一次临时股东大会审议通过，同意公司拟使用总额度不超过人民币12.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型投资产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、流动性好、有保本约定、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品，并在上述额度内滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见；保荐机构出具了相应的核查意见。

公司于2023年8月28日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额度不超过人民币12亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型投资产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、流动性好、有保本约定、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品，并在上述额度内滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见；保荐机构出具了相应的核查意见。该议案无需提交股东大会审议。

（五）关于募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目重新论证的说明

1、募集资金投资项目延期情况

受宏观经济下行的影响，以及地缘政治局势动荡、中美贸易摩擦、房地产行业调控等因素对整体市场经济环境的冲击，导致家居市场总体承压，消费潜力释放不及预期。公司“新建营销网络项目”受限于国内房地产调控及宏观经济下行、消费乏力、市场需求不明朗的影响，公司出于谨慎原则尚未实施。公司“新建智能家具生产基地项目”和“新建研发中心项目”总体规划建设用地为180亩，公司按此面积做整体规划设计，但截至目前公司仅取得33,155平方米（约50亩）土地的不动产权证书（苏（2021）常州不动产权第0072390号）和常州市自然资源和规划局批准的规划条件，明确了规划要求和规划引导要素。虽公司就其余约130亩土地已与常州市钟楼经济开发区签署《用地合作协议书》，但至今尚未进

入实质性土地招拍挂流程，给整体规划设计工作造成了较大的不确定性，进而公司实际募投项目建设进度有所推迟，总体进展慢于预期。

基于实际情况并秉持审慎原则，公司结合当前市场的总体环境、公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整。将“新建智能家具生产基地项目”、“新建研发中心项目”及“新建营销网络项目”各延期 12 个月。

2、部分募集资金投资项目重新论证情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定：募集资金投资项目搁置时间超过一年的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此公司“新建研发中心项目”和“新建营销网络项目”需要进行重新论证。

（1）新建研发中心项目

公司“新建研发中心项目”与“新建智能家具生产基地项目”总体规划建设用地为 180 亩，公司按此面积做整体规划设计，但截至目前公司仅取得 33,155 平方米（约 50 亩）土地的不动产权证书（苏（2021）常州不动产权第 0072390 号）和常州市自然资源和规划局批准的规划条件，明确了规划要求和规划引导要素。虽公司就其余约 130 亩土地已与常州市钟楼经济开发区签署《用地合作协议书》，但至今尚未进入实质性土地招拍挂流程，给整体规划设计工作造成了较大的不确定性，因此公司“新建研发中心项目”尚未实施。

公司对该募投项目重新做了研究和评估，认为该项目当前实施存在不确定性，后续公司将根据土地取得情况以及自身实际状况决定是否继续实施该项目，同时公司也将密切关注行业政策及市场环境变化对该募集资金投资进行适时安排。

（2）新建营销网络项目

随着居民生活水平的显著提高，功能性沙发、智能电动床及床垫等能提高居民生活指数的智能家具需求不断上升，公司在全国重点区域以及潜在市场区域建设营销网点，具有良好的市场发展前景，顺应市场需求上升的趋势。通过该项目

建设实施，有助于公司提高产品的服务、品牌等附加值，增强公司综合竞争力，为公司开拓国内市场打下坚实的基础。

因此，公司认为该募投项目符合公司发展的需要，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。继续实施期间，公司将持续关注外部经营环境变化，并对募集资金投资进行合理安排，力求实现公司利益最大化。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本次募集资金实际投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：1. 2023 年半年度募集资金使用情况对照表

常州匠心独具智能家居股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日

附件 1：2023 年半年度募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			135,260.63		本年度投入募集资金总额		—			
报告期内变更用途的募集资金总额			—		已累计投入募集资金总额		1,685.92			
累计变更用途的募集资金总额			—							
累计变更用途的募集资金总额比例			—							
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定 可使用状态日期 [注]	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目										
1. 新建智能家 具生产基地项目	否	78,859.90	78,859.90	0.00	0.00	2.14	2025 年 9 月	不适用	不适用	否
2. 新建研发中 心项目	否	9,757.40	9,757.40	0.00	0.00	0.00	2024 年 9 月	不适用	不适用	否
3. 新建营销网 络项目	否	12,230.20	12,230.20	0.00	0.00	0.00	2025 年 9 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目 小计	—	100,847.50	100,847.50	0.00	1,685.92	—	—	—	—	—
超募资金投向										
永久性补充流动 资金	否	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
未明确投向	否	14,413.13	14,413.13	—	—		不适用	不适用	不适用	不适用

超募资金投向小计	—	34,413.13	34,413.13	0.00	20,000.00	—	—	—	—	—
合 计	—	135,260.63	135,260.63	0.00	21,685.92	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				详见本报告三、（五）关于募集资金投资项目延期的说明						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				详见本报告三、（三）使用部分超募资金永久补充流动资金						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
用闲置募集资金进行现金管理情况				详见本报告三、（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理						
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 1,197,510,506.36 元（含利息收入），其中 6,510,506.36 元存放于募集资金专户中，1,191,000,000.00 元用于现金管理。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

[注]：2023 年 4 月 18 日，公司召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，将“新建智能家具生产基地项目”、“新建研发中心项目”、“新建营销网络项目”以上三个募投项目的原计划达到试运行状态的周期各延长 12 个月，独立董事和保荐机构发表了明确同意的独立意见。